

# Historique installations au 31/12/2020

## Sen'Hélios – Données techniques et financières des installations

Date mise en service	Lieu	Puissance en kwc	Puissance panneau	Nbr panneaux	Surface m²	Inclinaison	Orientation	Coût invest.	Coût invest/kwc	Coût travaux...	Coût raccord. Enedis	Coût invest. total	Coût invest total au Wc
27/08/18	Multi-Accueil – Rue des Ecoles – Séné	99,71	295 wc	338	547	11°	125°/305°	86 991 €	0,87 €		24 220 €	111 211 €	1,12 €
08/07/20	Ecole Guyomard- Rue A.Conti -Séné	35,54	345 wc	103	175	0°	15° Sud Est	40 615 €	1,14 €	3 599 €	4 337 €	48 551 €	1,37 €
08/07/20	Multi-Accueil complément – Séné	35,75	325 wc	110	185	14°	150°	33 149 €	0,93 €		2 324 €	35 473 €	0,99 €
		<b>171</b>		<b>551</b>	<b>907</b>			<b>160 755 €</b>	<b>0,94 €</b>		<b>30 881 €</b>	<b>195 235 €</b>	<b>1,14 €</b>

  

Date mise en service	Lieu	Prévision production Kwh	Prix rachat contrat EDF	Prévis° C.Affaires annuel
27/08/18	Multi-Accueil – Rue des Ecoles – Séné	107 856	0,1112 €	11 994 €
08/07/20	Ecole Guyomard- Rue A.Conti -Séné	40 353	0,1207 €	4 871 €
08/07/20	Multi-Accueil complément – Séné	40 991	0,1207 €	4 948 €
		<b>189 200</b>		<b>21 812 €</b>

